

Beschlussvorlage



GB / AZ / Sachbearbeiter III, 653-19/ Jürgen Bach					Datum 27.02.2008			
Beratungsfolge	Sitzungstermin	TOP	öffentl.	nicht öffentl.	zugestimmt			abweich. Beschluss s. Rücks.
					ja	nein	noch unbekannt	
Bauausschuss	08.04.2008	14	X					
			X					

Verlängerung der Moselstraße im Ortsbezirk Oppenheim; Bericht nach Abschluss der Baumaßnahme

(Beschlussvorschlag)

Der Bericht des Ing.-Büro Gundert zum Abschluss der Baumaßnahme „Verlängerung der Moselstraße im Ortsbezirk Oppenheim“ wird zustimmend zur Kenntnis genommen.

Beratungsergebnis

Gremium					Sitzung am		TOP	
		Ja	Nein	Enthaltungen				
<input type="checkbox"/> Einstimmig	<input type="checkbox"/> Mit Stimmenmehrheit				<input type="checkbox"/> Lt. Beschlussvorschlag	<input type="checkbox"/> Abweichender Beschluss		

Abweichender Beschluss:

(Problembeschreibung/Begründung/Finanzierung)

Da im Rahmen der Gewährleistungsabnahme zu der v. g. Baumaßnahme keine Mängel festgestellt wurden, ist das Projekt abgeschlossen.
Eine kurze Dokumentation der Maßnahme ist dem als Anlage beigefügten Schreiben des Ing.-Büros Gundert zu entnehmen.

f. 28.2.

15.27.01.08

INGENIEURBÜRO GUNDERT · LERCHENWEG 2A · 56075 KOBLENZ

BERATEN · PLANEN · BETREUEN

STRASSENBAU · TIEFBAU · VERMESSUNG

Stadtverwaltung Boppard
Geschäftsbereich Planen und Bauen
Karmeliterstraße 2
56154 Boppard

Stadtverwaltung Boppard			
21. Feb. 2008			
I	II	III	

LERCHENWEG 2A
56075 KOBLENZ
TELEFON (02 61) 156 90
TELEFAX (02 61) 156 32

E-MAIL: rainer.gundert@t-online.de

Ihr Zeichen: Herr Bach
Ihre Nachricht vom:
Unser Zeichen: Gu - 490
Datum: 26.11.2007

**Projektdokumentation für die Baumaßnahme:
Verlängerung Moselstraße im Ortsbezirk Oppenheim**

Sehr geehrte Damen und Herren,

o.a. Projekt ist nach Ablauf der Gewährleistungsfrist des Auftragnehmers
Gebrüder von der Wettern GmbH
Eiserne Hand
56332 Wolken
abgeschlossen.

Der Auftrag zur Bearbeitung, Ausschreibung und örtliche Bauüberwachung wurde uns am 19.03.2002 von Ihnen erteilt. Die Submission der Ausschreibung, bei der o.a. AN Mindestfordernder war erfolgte am 15.08.2002. Die Auftragssumme (brutto) betrug 31.713,37 €. Die Schlussrechnung einschl. Nachträge belief sich auf 28.724,80 €. Die Differenz ergibt sich aus verschiedenen nicht erforderlichen, bzw. notwendigen Nachträgen. Die Gegenüberstellung ist als Anlage in einer Tabelle beigefügt. Die Abnahme der Maßnahme erfolgte am 11.12.2002. Alle im Abnahmeprotokoll festgestellten Mängel wurden vom AN behoben. Bei einer Begehung am 23.11.2007 haben wir keine Mängel festgestellt, die der AN zu vertreten hat.

Mit freundlichen Grüßen



Rainer Gundert
INGENIEURBÜRO GUNDERT