

Kostenblatt KURFÜRSTLICHE BURG Boppard -Baumaßnahme-				Kosten einschl. 19 % MwSt
Produktplan/ Leistungsnummer 523 001				aufgestellt, Wolf GB III
KG	Gewerk	Zahlungsstand €	Noch zu zahlen Gesamt ca. €	Bemerkungen
KG 200	Abbrucharbeiten WC-Anlage	53.375,43	0,00	
	Provisorische Verbreiterung Rheinallee	6.892,11	0,00	
	Transport Natursteinelemente	2.748,90	0,00	
	Umsetzung Grabplatten	13.502,22	0,00	
	Transport archäologische Sammlung	10.556,55	0,00	
	Transport Exponate + Vitrinen Turm	6.911,52	0,00	
	Gerüst	300.179,88	0,00	
		394.166,61	0,00	Zwischensumme KG 200
KG 300	weitere Baugrunduntersuchungen	16.816,37	0,00	
	Zimmererarbeiten 1. BA -Nord- und Westflügel-	937.059,80	0,00	
	Bauzaun	3.577,14	0,00	
	Sicherungsnetze Stuckdecken	972,23	0,00	
	UK Bauschild	4.725,84	0,00	
	Schalung + Dampfsperre Turm	13.574,33	0,00	
	Schädlingsbekämpfung	12.406,94	0,00	
	Turmboden	20.230,00	0,00	
	Zimmererarbeiten 2. BA -Süd- und Ostflügel-	1.147.322,03	0,00	
	Dachdeckerarbeiten 1. BA -Nord- und Westflügel-	276.080,37	50.000,00	
	Dachdeckerarbeiten 2. BA -Süd- und Ostflügel-	230.807,65	50.000,00	
	Rohbau (stat. San., Abb., Erd- und Gründungsarb.)	936.079,46	0,00	
	Rohbau (Zusatzarbeiten)	71.757,00	60.000,00	tw. gastronomisch genutzte Bereiche
	Erdarbeiten Leitungsverlegung	67.073,12	0,00	
	Abbrucharbeiten Rhein- und Westflügel	10.115,00	0,00	
	Untermauerung Fußpfetten + Abbruch Beton	181.837,21	0,00	
	Mauerwerksertüchtigung etc. Söller	35.610,77	0,00	
	Bohr- und Verpressarbeiten (Rissanierung)	294.976,11	0,00	
	Lehmbauarbeiten Decken Söller	9.393,21	0,00	
	Natursteinarbeiten	171.841,28	0,00	
	Aussenputz neu	165.579,57	20.000,00	
	Malerarbeiten (außen)	58.577,16	46.000,00	
	Tischlerarbeiten (Fenster)	272.201,45	27.000,00	
	Fenster Turmkranz	15.490,97	0,00	
	Stahlfenster Kapellenraum (Reparatur)	1.008,04	0,00	
	Tischlerarbeiten	0,00	106.000,00	tw. gastronomisch genutzte Bereiche
	Metallbau- Schlosserarbeiten	180.650,02	56.000,00	
	Stahl-Glas-Fassade Neubau	214.200,00	194.000,00	
	Titanzink-Fassade Dach + Neubau	69.020,00	10.000,00	
	Trockenbau/ nichttragende Wände, abg. Decke	294.274,34	114.000,00	tw. gastronomisch genutzte Bereiche
	WC-Trennwände	0,00	25.000,00	
	Fliesenarbeiten	10.493,82	148.000,00	tw. gastronomisch genutzte Bereiche
	Innenputzarbeiten	283.740,02	75.000,00	tw. gastronomisch genutzte Bereiche
Malerarbeiten (innen)	55.135,70	194.000,00	tw. gastronomisch genutzte Bereiche	
Restaurierungsarbeiten Kölner Decken/ Innenwände	257.966,34	50.000,00		
Massivholzdielenbelag	134.470,00	280.000,00		
Terrazzo-Bodenbelagsarbeiten EG	108.171,00	83.000,00	tw. gastronomisch genutzte Bereiche	
Holzterasse Treppenhaus Süd	0,00	26.000,00		
Bauschild	1.780,06	0,00		
Kran	113.882,63	0,00		
Hochwasserschutz	14.477,89	40.000,00		
		6.693.374,87	1.654.000,00	Zwischensumme KG 300
KG 400	Sanitär	44.566,29	71.000,00	
	Heizung	331.221,26	121.000,00	
	Raumlufttechnik	73.155,23	70.000,00	
	Elektroarbeiten, Gebäudeautom., Sicherheitstechnik	156.253,24	674.000,00	einschl. Beleuchtung aller Bereiche
	Blitzschutzarbeiten	7.140,00	42.000,00	
	Aufzugsanlagen	33.915,00	28.000,00	
	Demontage Heizung	14.809,55	0,00	Demontage Elektro in Eigenleistung
	Demontage Rohrleitungen	14.875,00	0,00	
	Demontage Sanitär	12.471,20	0,00	
	Wasserversorgung + Abwasserführung Bauphase	7.140,00	0,00	
			695.546,77	1.006.000,00
		7.783.088,25	2.660.000,00	Zwischensumme Baukosten (KG 200, 300 + 400)

Kostenblatt KURFÜRSTLICHE BURG Boppard -Baumaßnahme-			Kosten einschl. 19 % MwSt	
Produktplan/ Leistungsnummer 523 001			aufgestellt, Wolf GB III	
KG	Gewerk	Zahlungsstand €	Noch zu zahlen Gesamt ca. €	Bemerkungen
Nebenkosten	Architekt LP 4	76.546,00	1.000,00	
	Architekt LP 5	262.000,00	5.000,00	
	Architekt Abbruch WC-Anlage	8.599,63	0,00	
	Architekt LP 6 + 7	191.564,49	0,00	
	Architekt LP 8 + 9	314.713,06	109.500,00	siehe Arch. LP 5
	Tragwerksplanung LP 4	149.242,43	0,00	
	Tragwerksplanung LP 5 ff.	192.412,11	0,00	
	techn. Gebäudeausrüstung LP 4	7.682,03	0,00	
	techn. Gebäudeausrüstung LP 5 ff.	83.333,26	38.000,00	
	Bauphysikalische Detailberatung	6.076,61	0,00	
	Nachweis der EnEV	4.244,97	4.000,00	
	Elektro-, Sicherheits-, Fördertechnik LP 4	1.487,73	0,00	
	Brandschutzkonzeption LP 4	2.996,30	0,00	
	Elektro-, Sicherheitstechnik + Brandschutz LP 5-7	20.315,79	0,00	
	Elektro-, Sicherheitstechnik + Brandschutz LP 8	30.314,32	29.000,00	
	Baugrunduntersuchung	12.523,86	0,00	
	Restauratorische Arbeiten an Wandmalereien	4.138,58	0,00	
	baubegleitende restauratorische Arbeiten	15.527,87	5.000,00	
	Konservierung Altarflügel und Skulptur	2.685,07	0,00	
	Sicherung Holzportal u. A.	2.023,00	6.000,00	
	SiGeKo	14.494,20	0,00	
	Prüfstatiker	46.966,92	16.000,00	
	Beratung Hochwasserschutz	8.776,25	0,00	
	Allg. Rechnungen, Gebühren	39.010,47	11.000,00	Hausanschlüsse Westnetz u. A.
	Baustellentelefon	1.063,69	0,00	
	Bauwesenversicherung	13.851,28	0,00	
		1.512.589,92	224.500,00	Zwischensumme Nebenkosten
	Gesamtsummen brutto	9.295.678,17	2.884.500,00	
	Gesamtkosten			12.180.178,17 €