



Vorlage

GB / AZ / Sachbearbeiter	Datum			
III / Angela Wolf	23.08.2013			
Beratungsfolge	Sitzungstermin	TOP	öffentl.	nicht öffentl.
Stadtrat	02.09.2013			X
Vorlage wurde in nicht öffentlicher Sitzung ausgeteilt. Nicht öffentliche Aussagen wurden geschwärzt				

Anfrage des Stadtratsmitgliedes Rupert Butsch vom 19.08.2013 zum Thema: „Kurfürstliche Burg Boppard“

Die Anfrage wird wie folgt beantwortet:

- zu 1. Gegenüber der vorgelegten und erläuterten Bauzeiten- und Kostenplanung gibt es derzeit keine neuen Erkenntnisse oder Veränderungen.
- zu 2. Ende des Jahres ist geplant, mit einem Zwischenbericht wieder den aktuellen Sachstand darzustellen.
- zu 3. 2013 (Stand 08/13) wurden folgende wesentlichen Arbeiten begonnen bzw. durchgeführt oder fertiggestellt.
 - Rohbauarbeiten fertiggestellt
 - Zimmererarbeiten fertiggestellt
 - Dachdecker bis auf Anschlüsse Neubau fertiggestellt
 - Außenputzarbeiten fertiggestellt
 - Außenanstrich bis auf Ostflügel und Beiarbeiten fertiggestellt
 - Gerüst bis auf Ostfassade und Neubau abgebaut
 - Fenstereinbau fertiggestellt
 - Glasfassade Neubau, Unterkonstruktion fertiggestellt
 - Innenputzarbeiten begonnen
 - Restaurierungsarbeiten an Stuckdecken begonnen
 - Metallbau-/ Stahlbau- und Schlosserarbeiten begonnen
 - Massivholzdielebelag begonnen (siehe Pkt. 5 u. 6)
 - haustechnische Installationsarbeiten, Heizungs-, Lüftungs- und Sanitär, sowie Elektro (einschl. Stark- und Schwachstromanlagen, wie auch Sicherheitstechnik und Gebäudeautomation) sind in der Ausführung
- zu 4. siehe 1

zu 5.ff Die Massivholzrohware wurde abgeholt, in einem Hunsrücker Sägewerk zu Dielen geschnitten und befindet sich in der Trocknungskammer der beauftragten Firma. Das Bopparder Holz soll gemäß BA-Beschluß vom 05.06.2012 als Massivholzdielenbelag im Museum in den oberen Geschossen Verwendung finden.

zu 7.ff



zu 10 siehe 1.

Anlage o. g. Schreiben

Wp
BT