

Berechnung der Gesamtkosten

Sanierung Kurfürstliche Burg

Vorstudie Wettbewerb	497.000,00 €	
	<u>497.000,00 €</u>	497.000,00 €

Entwurfsplanung , Archeologische Grabung		
bis Zuwendungsbescheid 23.09.2009	447.193,86 €	
	<u>447.193,86 €</u>	447.193,86 €

Kurfürstliche Burg		
ab Zuwendungsbescheid (in Kostenblatt)		
lt. Buchhaltungssystem bereits verausgabt:	11.775.272,38 €	
dazu Anteil MwSt MwSt (4,62 %)	544.017,58 €	
lt Kostenblatt noch zu verausgaben (Prognose)	797.432,59 €	
	<u>13.116.722,55 €</u>	13.116.722,55 €

Burggeschichte (Leader)		
lt. Buchhaltungssystem bereits verausgabt	190.546,12 €	
noch zu verausgaben ?	0,00 €	
	<u>190.546,12 €</u>	190.546,12 €

Gastronomie (Leader)		
lt. Buchhaltungssystem bereits verausgabt:	93.606,00 €	
dazu Anteil MwSt MwSt (19 %)	17.785,14 €	
lt. Kostenblatt noch zu verausgaben:		
Anteil Küche noch zu zahlen	47.628,36 €	
Nachtrag Lüftung Küche noch nicht beauftragt	42.723,89 €	
Gastronomieeinrichtung noch nicht beauftragt	371.203,23 €	
	<u>572.946,62 €</u>	572.946,62 €

Museum (eigenes Konto)		
lt. Buchhaltungssystem bereits verausgabt	347.865,37 €	
noch zu verausgaben ?	0,00 €	
	<u>347.865,37 €</u>	347.865,37 €

Gesamtsumme	<u>15.172.274,52 €</u>	15.172.274,52 €
--------------------	------------------------	------------------------